

construction completed Physical and Financial Progress of the April 2019

District : Galle

Divisional Secretariat office - Bope poddala

	Project name	ව්‍යාපෘතිය	GN Division	Sector *	Name of Minister/ Member of Parliament/ Officer who proposed the project	Length (k.m/ m.)/ Area (sq.m.)	Approved Amount (Rs, .)	Imple menti ng Agenc y	Name of the Contract or/ Society	Progress											No. of Benefic iaries	Remarks
										Financial	physical**											
										Expenditure (Rs)	A	B				C	D	E	F	G		
B1	B2	B3	B4																			
1	Concreting Mulana cemetry access road	මූලන සුසාන භූමියට ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200)	111 Naravala	RA	Hon.wijepala hettiarchchi		800,000.00			775,764.58										1		construction completed, bill settled
2	Taring road from the office of sittress estate to ground	සිට්‍රස් වතු කාර්යාලය අසල සිට ක්‍රීඩා පිටිය දක්වා තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම		RA			800,000.00			775,997.02										1		construction completed, bill settled
3	Developing the road towards Totagodewattha (near Damitha firniture shop)	තොටගොඩ වත්තට යන මාර්ගය (නරාවල බෝගහ හන්දියට පැමිණෙනවිට දමිත ලීබඩු සාප්පුව අසල මාර්ගය)සංවර්ධනය කිරීම	111 A Magedeniye	RA			350,000.00				1											
4	Concreting Totagodewattha road (Towards Mr.Gunasekara's home)	තොටගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම (ගුණසේකර මහතාගේ)		RA			600,000.00				1											
5	Concreting access road of cemetry at mulane	කාසල් වත්ත කනත්ත ඉහල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200)		RA		L-75m, W-3.65m/L-16m, W-2.4m	800,000.00												1			construction completed
6	Concreting at Kandegahawattha road (Alahakoon mawatha)	කැන්දගහ වත්ත (අලහකෝන් මාවත) මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා	111B Panvile	RA		L-115m, W-2.44m	800,000.00			775,905.50										1		construction completed, bill settled
7	Concreting road from near No.63 house towards Talgasyaya	වලවත්ත තො. 63 නිවස අසල සිට බෝපෙ පෝද්දල සීමාව අවසන් වන සීමාවේ තල්ගස් යායට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200)	111C walawatthha	RA		L-96m, W-3.04m	800,000.00			775,951.56										1		construction completed, bill settled

8	Concreting with culvert Galwalagodakanda access road to on wards Walawaththa (near No.188 G.A.Rasik's house)	ගල්වලගොඩකන්ද ප්‍රවේශ මාර්ගය නො.188 ජී ඒ. රසිකා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉතිරි කොටස බෝක්කුව සමග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම		RA		L-103.5m, W-2.74m	800,000.00							1						
9	Tarring wavewattha road	වැවේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 240)(තාර)	111 D Baswattha	RA		L-290m, W-2.4m	800,000.00										1			construction completed
10	Concreting part of Matinperera street	මාර්ටින් පෙරේරා මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම		RA		L-65m, W-2.74m	200,000.00										1			construction completed
11	Concreting the addaragada road infront of the Narawala post office	වැනිල්ලා නේ කර්මාන්ත ශාලාව දෙසින් වළුරඹගෙවත්ත අද්දර මාවතේ ඉතිරි කොටස	111 E Adderegode	RA			800,000.00				1									
12	Concreting road o f near No.127 Mrs. Rupawathi's home at Mulana east	නො. 127, ඩී.ජී. රූපවතී මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 85)	111 F Mulene east	RA		L-46m, W-2.74m	350,000.00										1			
13	Reforming the access road from Mulan wali handiya to baddegama main road	මූලික වැලිහන්දිය සිට බද්දෙගම ප්‍රධාන මාර්ගයට ප්‍රවේශ මාර්ගය		RA			1,000,000.00				1									
14	Reforming the Agurumullawatta road with drain	අගුරුමුලුවත්ත මාර්ගය කාණු සහිතව තාර /කොන්ක්‍රීට් යොදා	111 G Mulene West	RA			500,000.00				1									
15	Concreting road from Mr.Bala mahatha's shop to valihandiya at mulana west	මූලික බාල මහතාගේ කඩේ අසල සිට වැලිහන්දිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		RA		L-77.5m, W-3.65m	800,000.00						1							
16	Pasal mawatha road Concreting with drain(near No.09 Mr. H.G.Pramadasa's home)	පාසල් මාවතේ (අංක 09 එච්.ජී. ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසලින් පහලට) කාණු පද්ධතිය සමග		RA			650,000.00				1									
17	Concreting Dalkataduwa sub road with retaining wall	ලබුදුව දැල්කැටුව වත්ත අතුරු මාර්ගය ගල්වැටිය යොදා කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 300)	114 Labuduwe	RA		L-108m, W-2.74/3m	800,000.00				773,199.02							1		construction completed, bill settled
18	Concreting the part of Tuththiripitiya wattha road	ලබුදුව තුත්තිරිපිටිය වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම		RA		L-91.5/34m, W-3/2.7m	800,000.00										1			construction completed

28	Reforming in the Thotagoda madanayka mawatha road from Kalugewaththa to Godaduwa (towards Kalugewaththa Mrs.Theja's home)	නොටගොඩ මදනායක මාවතේ (කලුගෙවත්ත තේජා මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය) කලුගෙවත්තෙන් ගොඩදූව දක්වා ඇති වෙල මැදින්
29	Reforming Drain With Culvert in Katuhena mawatha	කටුහේන මාවතේ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ අවශ්‍ය ස්ථාන වලට බෝක්කු යොදා මාර්ගය
30	Reforming Kalugewattha cross road in godaduwwattha road	කපුහෙම්පල ,ගොඩදූව පාර ,කලුගෙවත්ත හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
31	Reforming Katakalahawattha road from Mr.Asela kuragoda's home to Mr.Sarath nanayakkara's home	කපුහෙම්පල ,කැටකාලගහවත්ත අසේල කුරගොඩ මහතාගේ නිවස අසල සිට සරත් නානායක්කාර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය
32	Construction retaining wall & Concreting road at Patthinegewattha	පත්තිනිගෙවත්ත මාර්ගය හා ඇති බැම්ම ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම
33	Construction retaining wall near Mr.Dumanapala's home at Karanvila	කැරැන්විල සුමනපාල මහතාගේ නිවස අසල ඇති පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම
34	concreting paragahawattha road towards mr.Chaminda amararathna's home in godaduwa crosss road	පලිවතුගොඩ ,ගොඩදූව හරස් පාර ,පරගහවත්ත මාර්ගයේ වමින්ද අමරරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් වැලිපත ප්‍රිමරෝස් මාර්ගය
35	Taring walipatha primrose road	තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම
36	Concreting Silverigarden 1 st road	සිල්වර්ගාර්ඩන් 01 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
37	Concreting Millagaha kanathta wattha road(2nd lane) with retaining wall	පලිවතුගොඩ මිල්ලගහ කනත්ත දෙවන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම (මීටර්

RA			800,000.00											1				construction Work completed 80%
RA			500,000.00				1											
RA			500,000.00									1						construction Work completed 40%
RA			400,000.00				1											
RA		R/W 600m, Road L- 47m, w- 2.4m	400,000.00								1							
RA			500,000.00				1											
RA			500,000.00				1											
RA			700,000.00				1											
RA			400,000.00						1									
RA		L-109 m, W-2.4m Rw. L- 15M	1,000,000.00											1				construction completed

38	Concreting road side shoe drain above Mr.Samantha's house at pansal kande	කපුහෙන්පල පන්සල්කන්ද සමන්ත මහතාගේ නිවසට ඉහලින් කැටගල් අල්ලා ඇති මාර්ගය පැති කාණු යොදා සංවර්ධනය කිරීම සහ ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් යොදා		RA		L-110.4/13.3mm, W-2.4m drain 110.4m W-300m	1,000,000.00											1			construction completed
39	Developing the Pindeniya road towardsMrs.Kusuma kalansuriya's home	පින්දෙනිය පාර දෙදිවුගොඩ කුසුමා කලංසුරිය මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය	117P poddela	RA			500,000.00				1										
40	Taring road from kotuwe gedera kade to meepawela tempal road	කොටුවේ ගෙදර කඩේ සිට මීපාවල පන්සල දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම (මීටර් 200)		RA		L-115.3m, W-3.65m	1,000,000.00			963,389.51									1		construction completed, bill settled
41	Concreting road towards Mr. Samaraweera hettiarachchi's home at Meepawala	සමරවීර හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 50)	117 A Meepawela	RA		L-35m, W-2.44m	300,000.00						1								
42	Concreting road of Usgode kanda Ladduhettiwattha at Adderagode	මීපාවල උස්ගොඩකන්ද ලදුහෙට්ටිවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 100)(අද්දරගොඩ)		RA		L-72m, W-3..04m	600,000.00						1								
43	Developing the Pannamage Houpegewattha access road near rathana hard ware	පන්නමග රත්න භාච්චයාර් එක දෙසින් හවුපෙටගවත්තට යන මාර්ගය ඉතිරි කොටස	117 B Pannamage	RA			1,000,000.00				1										
44	Tarring road & drain haupegewattha mid road	හවුපේ ගෙවත්ත මැද මාර්ගය තාර දමා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම		RA		L-217 m,W-2.44m	800,000.00			748,757.07									1		construction completed, bill settled
45	Concreting road towards Mr. Kodithuwakku's home	කොඩිතුවක්කු මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා	117 C Panideniye	RA			500,000.00											1			construction completed
46	Reforming with drain the Kihibiyawattha road (Mrs.Krishani's home)	කිහිඹියාවත්ත මාර්ගය පැති කාණු සමග (ක්‍රිෂානි මහත්මියගේ නිවස දක්වා	120 Watereka East	RA			900,000.00				1										
47	Developing the Watereka kalupahana kanda Udawattha road	වටරැක කලුපහන කන්ද උඩවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 240)		RA		L-75 m, W-2.44m	500,000.00											1			construction completed
48	Taring Usedanda road	උස්ඵදුගොඩ පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200)		RA		L-85 m, W-3m	1,000,000.00											1			construction completed

49	Concreting Shantha ritaswattha 08 th lane	ශාන්ත රීටාස්වත්ත 08 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම	120A Mampitiye	RA			500,000.00					1							
50	constructing side drain the Kalupahanage wattha road (Mr.Somirathna's home road)	කලුපහනගෙවත්ත මාර්ගයේ (මෙවද්‍ය සොමිරත්න මහතාගේ නිවසට ප්‍රවේශ වන		RA		L-104 m, W-2.4m	500,000.00									1			
51	Concreting the road of Kalupahana pahalagedara wattha road within by-road	වටරැක කලුපහන පහලගෙදර වත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස අතුරු මාර්ගයද සමඟ කොන්ක්‍රීට්		RA			800,000.00				1								
52	Developing with box culvert the kahatagaha wattha road at Mihidumawatha	මිහිදු මාවත කහටගහවත්ත මාර්ගය බෝක්කු සමඟ		RA		L-125 m, W-2.4m	500,000.00									1			construction completed
53	Reforming the Isuru pedesa road atmampitiya mahawattha	මාමිපිටිය, මහවත්ත, ඉසුරු පෙදෙස මාර්ගයේ ඉසුරු පෙදෙස කොටස		RA			500,000.00				1								
54	Reforming Henawattha road at Mihidumawatha	මිහිදුමාවතහේතවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		RA			500,000.00				1								
55	Concreting Karandeniya Koratuwawattha 1st lane & 2nd lane at Mihidumawatha	මිහිදු මාවත කරන්දෙනිය කොරටුවවත්ත 1 පටුමග සහ 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම		RA			500,000.00				1								
56	Reforming part of Delgahawattha road with guarded fence at Mihidumawatha	මාමිපිටිය මිහිදු මාවත දෙල්ගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ආරක්ෂිත වැට සමඟ සංවර්ධනය	121 Wakwella	RA			500,000.00				1								
57	Concreting part of Obawattha road at Mihidumawatha	මිහිදු මාවත ඔබවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා		RA			500,000.00				1								
58	Developing the road towards Mr.Daglas kudagodage's home at Wakwella	වක්වැල්ල ,ඩග්ලස් කුඩාගොඩගේ මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		RA			300,000.00				1								
59	Taring/ Concreting Wavewatththa road near Wijewardena's home in Batuwanthudawa	බටුවන්තුඩාව වැව්වත්ත පාර විජේගුණවර්ධන නිවස අසල සිට (බටුවන්තුඩාව පන්සලට යාබද ඉඩම දක්වා)		RA			600,000.00				1								
60	Taring paraduwawattha access road	පරදුව වත්තට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය තාර මාර්ගය		RA			400,000.00				1								
61	Reforming duwawattha by road in wakwella	වක්වැල්ල දූවවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		RA			200,000.00				1								

96	Developing the panideniya wattha road at Kithulampitiye	කිතුලම්පිටිය ඇණ්දෙණියවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. (මිටර් 30)		RA			200,000.00				1									
97	Developing the Baberandagewattha mid road at Kithulampitiye	කිතුලම්පිටිය බබරැන්දෙගෙවත්ත මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම. (මිටර් 200)		RA			600,000.00				1									
98	Developing the Godawattha road at Galkatiya	ගල්කැටිය ගොඩවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම. (මිටර් 200)		RA			600,000.00				1									
99	concreting part of the Puwakwattha road from Navinna main road to bundelewattha	පුවක්වත්ත පාර නාවින්න ප්‍රධාන මාර්ගය සිට බුද්දලේවත්ත හරහා නාවින්න ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා ඉතිරි	124 A Thunhiripane	RA			1,000,000.00						1							
100	Drain concreting at palagala kanda Mrs,Dilhani's home to Temple	පලාගකන්ද ප්‍රදේශයේ දිල්හානි සතරසිංහ මහත්මියගේ නිවස අසල සිට පන්සල දක්වා ඇති මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය		RA			1,000,000.00				1									
101	Developing the road from Mr.saman's home to Mr. kavindra's home	සමන් මහතාගේ නිවස අසල සිට කවින්ද්‍ර මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	124 B Silwegewattha	RA		L-148.5m, W-2.44m	1,000,000.00										1			construction completed
102	Developing the road from Mr.Roshan's home to Monaradugala road at Silvagewattha	සිල්වගෙවත්ත ජී.එම්. රොෂාන් මහතාගේ නිවස ලඟින් ආරම්භවන මාර්ගය මොණරඩුගල දක්වා සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 300)		RA		L-72m, W-2.45m	500,000.00										1			construction completed
103	concreting part of the Ugurassagaha wattha road at Silvagewattha	සිල්වගෙවත්ත උගුරැස්සගහවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා		RA			1,000,000.00				1									
104	Taring the Ananda pirivena access road	චි.අය.සී.එස්වෙට්ටි මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සහ ඇති කාණු පද්ධතිය	124 C Kahaduwegewattha	RA			1,000,000.00				1									
105	Developing the Isuru place road at Kalegana mahawatha	කල්ලේගාන මහවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය ඉසුරු පෙදෙස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. (මිටර් 300)	125 Kalgane South	RA			1,000,000.00				1									
106	Developing the 1st lane at Kalegana mahawatha	කල්ලේගාන මහවත්ත පලමු පවුමග සංවර්ධනය කිරීම. (මිටර් 70)		RA			500,000.00					1								

107	Developing the 4th lane at Mahawatha isuru place	මහවත්ත ඉසුරු පෙදෙස 4 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම. (මීටර් 50)		RA			300,000.00					1							
108	Tarring Kalegana Walawwattha road	කලේගන බෝපෙ පාර වලව්වත්ත මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම.		RA			800,000.00									1			construction completed
109	Reforming Kuruduwattha road at Mampitiya	මාම්පිටිය කුරුදුවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		RA			400,000.00				1								
110	Concreting two part of the road towards Mr.Gamini Jayasuriya's home at Nagarukkarama	නාගරුක්කාරාම ගාමිණී ජයසූරිය මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය කොටස් දෙකම කොන්ක්‍රීට් යොදා	125 A Kalegane north	RA		L-62m, W-2.94m	800,000.00					1							
111	Concreting VC road towards Mr. Saranaveera's home at kalegana	කලේගන ඩී.සී. පාර සෘණවීර මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.		RA			400,000.00				1								
112	Concreting part of Kuruduwatha road at Nagarukkaramaya	නාගරුක්කාරාම කුරුදුවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.		RA			400,000.00				1								
113	Taring road towards Mr.Agith Kumara's home at Nagarukkaramaya	නාගරුක්කාරාම අජිත් කුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාර්ගය තාර		RA			400,000.00				1								
114	Developing the V.C road towards Mr. chandana's home at Kalegana	කලේගන ඩී.සී. පාර චන්දන මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.		RA			400,000.00				1								
115	Concreting part of cottewatta road at Godekande	කෝට්ටවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.	126 Godekande	RA		L-68 m, W-3 m	500,000.00									1			construction completed
116	Construct retaining wall & drain in front of the road Dulanga's hall at Godakanda	ගොඩකන්ද පුලංගා හෝටලය ඉදිරිපිට ඇති මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සහ කාණු පද්ධතිය සකස්		RA			200,000.00				1								
117	Concreting the road near Dulanga's hall at Ilukkatiyawattha	ඉලුක්කැටියවත්ත පුලංගා උත්සව ශාලාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.		RA			400,000.00				1								
118	Developing the Sereppuge wattha road	ගොඩකන්ද අළුත්වත්ත ඩබ්.ඒ.කේ වමන්ද මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය හා පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම		RA			800,000.00				1								

[illegible]

[illegible]

152	<u>Reforming religious places</u> Constructing alms hall at Hapugela temple	ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය- හපුගල විහාරස්ථානයේ දානශාලාව සෑදීම	123 Hapugala	RC	Hon.Manusha nanayakkara		500,000.00				1										
153	<u>Reforming religious places</u> Constructing Retaining wall at Hapugela temple	ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය- හපුගල ශ්‍රී සුදර්මාරාමය මහා විහාරයේ පැතිබැම්ම	123Hapugele	RC			500,000.00				1										
154		ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්ය බල පහසුකම් ලබාදීම - වටරක පුරාන රජමහා විහාරයේ සූර්ය කෝෂ	120 Watereka East	RC			500,000.00				1										
155	Reforming Haggodaduwa road at Opatha	ඕපාන හග්ගොඩදුව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (ඊරියගහ මංසන්ධියේ සිට)	127 B Opatha	RA			1,000,000.00				1										
156	Reforming Kalupahana obawattha road with 1st & 2nd by road	වටරැක නැගෙනහිර කලුපහන ඔබවත්ත මාර්ගය 1 වන 2 වන අතුරු මාර්ග ද සමග තාර දමා	123Hapugela	RA			700,000.00				1										
Total						100,700,000.00			10,512,423.62	73	12	1	6	4	3	0	3	40	14		

*Projects should be categorized for following sectors


- RA - Rural Access
- EL - Rural Electricity
- SF - Sanitory Facility
- PG - Play Ground
- MI - Minor Irrigation
- RE - Rural Economy
- LCD - Livelihood and Capacity Development
- EP - Environmental programme
- TD - Tourism Development
- RC - Religious Center Development
- HD - Housing Development
- SW - Social Weifare

**Physical Progress

- A - Estimates are being / to be prepared
- B - For Constructions : B1 - Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B2 - Quotation / Bid called, B3 - Quotation / Bid Received, B4 - Contract Awarded Other Identified Institutions/ CBO's to provied Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimate prepared
- C - For Constructions : Start construction work, 40% completed Other :placed order for goods
- D - For Constructions : 60% completed Other: Received goods / Instruments as per the order
- E - For Constructions : 80% completed Other: Received goods / Instruments as per the order
- F - For Constructions : 99% completed Other: Completed list of goods and beneficiaries
- G - For Constructions : 100 completed Other: Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs

970,000.00

970,000.00



484,987.59

3,393,115.88