

Gamperaliya - Rapid Rural Development Programme - 2019 (Road development)

Physical and Financial Progress of the November 2019

District : Galle

Annexture 1

Divisional Secretariat office - Bope poddala

| S.N | Project name                                                             | ව්‍යාපෘතිය                                                                                                            | GN Division         | Sector * | Name of Minister/<br>Member of<br>Parliament<br>/ Officer<br>who<br>proposed<br>the project | Length<br>(k.m/<br>m.)/ Area<br>(sq.m.) | Approved<br>Amount (Rs, .)   | Imple<br>menti<br>ng<br>Agenc<br>y | Name of the Contra<br>ctor/<br>Society | Progress   |                  |   |   |  |  |  |   |   |   | No. of<br>Benefic<br>iaries | Remarks                                    |                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                                       |                     |          |                                                                                             |                                         |                              |                                    |                                        | Financial  | physical**       |   |   |  |  |  |   |   |   |                             |                                            |                                            |
|     |                                                                          |                                                                                                                       |                     |          |                                                                                             |                                         |                              |                                    |                                        |            | Expenditure (Rs) | A | B |  |  |  | C | D | E |                             |                                            | F                                          |
| B1  | B2                                                                       | B3                                                                                                                    | B4                  |          |                                                                                             |                                         |                              |                                    |                                        |            |                  |   |   |  |  |  |   |   |   |                             |                                            |                                            |
| 1   | Concreting Mulana cemetry access road                                    | මුලන සුසාන භූමියට ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                                           | 111<br>Naravala     | RA       | Hon.wijep<br>ala<br>hettiarchc<br>hi                                                        |                                         | 800,000.00                   |                                    |                                        | 775,764.58 |                  |   |   |  |  |  |   |   | 1 | 130                         | construction<br>completed,<br>bill settled |                                            |
| 2   | Taring road from the office of sittress estate to ground                 | සිටුස් වතු කායර්ලය අසල සිට ක්‍රීඩා පිටිය දක්වා තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                    |                     | RA       |                                                                                             |                                         | 800,000.00                   |                                    |                                        | 775,997.02 |                  |   |   |  |  |  |   |   |   | 1                           | 310                                        | construction<br>completed,<br>bill settled |
| 3   | Developing the road towards Totagodewattha (near Damitha firniture shop) | තොටගොඩ වත්තට යන මාර්ගය (නරාවල බෝගහ හන්දියට පැමිණෙනවිට දමිත ලීබඩු සාප්පුව අසල මාර්ගය)සංවධර්නය කිරීම (මීටර්100)         | 111 A<br>Magedeniye | RA       |                                                                                             |                                         | 350,000.00                   |                                    |                                        | 339,172.25 |                  |   |   |  |  |  |   |   | 1 | 18                          | construction<br>completed,<br>bill settled |                                            |
| 4   | Concreting Totagodewattha road (Towards Mr.Gunasekara's home)            | තොටගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (ගුණසේකර මහතාගේ නිවස දෙසට)(මීටර් 150)                               |                     | RA       |                                                                                             |                                         | 600,000.00                   |                                    |                                        | 581,629.19 |                  |   |   |  |  |  |   |   |   | 1                           | 19                                         | construction<br>completed,<br>bill settled |
| 5   | Concreting kasalwattha cemetry upper side road                           | කාසල් වත්ත කනත්ත ඉහල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                               |                     | RA       |                                                                                             |                                         | L-75m, W-3.65m/L-16m, W-2.4m | 800,000.00                         |                                        |            | 774,674.05       |   |   |  |  |  |   |   |   | 1                           | 235                                        | construction<br>completed,<br>bill settled |
| 6   | Concreting at Kandegahawattha road (Alahakoon mawatha)                   | කැන්දගහ වත්ත (අලහකෝන් මාවත) මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 150)                                        | 111B<br>Panvile     | RA       |                                                                                             |                                         | L-115m, W-2.44m              | 800,000.00                         |                                        |            | 775,905.50       |   |   |  |  |  |   |   |   | 1                           | 30                                         | construction<br>completed,<br>bill settled |
| 7   | Concreting road from near No.63 house towards Talgasyaya                 | වලවත්ත නො. 63 නිවස අසල සිට බෝපෙ පෝද්දල සීමාව අවසන් වන සීමාවේ තල්ගස් යායට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200) | 111C<br>walawaththa | RA       |                                                                                             |                                         | L-96m, W-3.04m               | 800,000.00                         |                                        |            | 775,951.56       |   |   |  |  |  |   |   |   | 1                           | 80                                         | construction<br>completed,<br>bill settled |

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                            |                      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 8  | Concreting with culvert Galwalagodakanda access road to on wards Walawaththa (near No.188 G.A.Rasik's house) | වලවත්ත දෙසින් ගල්වලගොඩකන්ද ප්‍රවේශ මාර්ගය නො.188 ජී.ඒ. රසිකා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉතිරි කොටස බෝක්කුව සමග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම |                      | RA |
| 9  | Tarring wavewattha road                                                                                      | වැව්වත්ත මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 240)(තාර)                                                                                            | 111 D<br>Baswattha   | RA |
| 10 | Taring rest of Matinperera road                                                                              | මාටරීන් පෙරේරා මාවත ඉතිරි කොටස තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 300)                                                                         |                      | RA |
| 11 | Developing the rest of wadurabegewattha addara road near by vanilta tea factory                              | වැනිල්වා තේ කමර්න්න ශාලාව දෙසින් වදුරඹගෙවත්ත අද්දර මාවතේ ඉතිරි කොටස සංවධර්නය කිරීම                                                         | 111 E<br>Adderegode  | RA |
| 12 | Concreting road o f near No.127 Mrs. Rupawathi's home at Mulana east                                         | නො. 127, ඩී.ජී. රූපවතී මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 85)                                                        | 111 F<br>Mulene east | RA |
| 13 | Reforming the access road from Mulan wali handiya to baddegama main road                                     | මූලික වැලිහන්දිය සිට බද්දෙගම ප්‍රධාන මාර්ගයට ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 300)                                                     |                      | RA |
| 14 | Reforming the Agurumullawatta road with drain                                                                | අගුරුමුලුවත්ත මාර්ගය කාණු සහිතව තාර /කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 150)                                                            | 111 G<br>Mulene West | RA |
| 15 | Concreting road from Mr.Bala mahatha's shop to valihandiya at mulana west                                    | මූලික බාල මහතාගේ කඩේ අසල සිට වැලිහන්දිය දක්වා මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 300)                                                             |                      | RA |
| 16 | Pasal mawatha road Concreting with drain(near No.09 Mr. H.G.Pramadasa's home)                                | පාසල් මාවතේ (අංක 09 එච්.ජී. ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසලින් පහලට) කාණු පද්ධතිය සමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම(මීටර්100)                                |                      | RA |
| 17 | Concreting Dalkataduwa sub road with retaining wall                                                          | ලබුදුව දැල්කැටුව වත්ත අතුරු මාර්ගය ගල්වැටිය යොදා කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 300)                                                             | 114<br>Labuduwe      | RA |
| 18 | Concreting the part of Tuththiripitiya wattha road                                                           | ලබුදුව තුන්තිරිපිටිය වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                               |                      | RA |

|                      |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                                      |
|----------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--------------------------------------|
| L-103.5m, W-2.74m    | 800,000.00   |  |  | 743,429.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |     | construction completed, bill settled |
| L-290m, W-2.4m       | 800,000.00   |  |  | 776,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70  | construction completed, bill settled |
| L-65m, W-2.74m       | 200,000.00   |  |  | 193,974.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 220 | construction completed, bill settled |
|                      | 800,000.00   |  |  | 776,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 175 | construction completed, bill settled |
| L-46m, W-2.74m       | 350,000.00   |  |  | 338,981.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15  | construction completed, bill settled |
|                      | 1,000,000.00 |  |  | 969,993.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 | construction completed, bill settled |
|                      | 500,000.00   |  |  | 485,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 28  | construction completed, bill settled |
| L115.5m, W-7,4.2m    | 800,000.00   |  |  | 775,999.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 840 | construction completed, bill settled |
| L70m, W-2.74m        | 650,000.00   |  |  | 509,349.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 79  | construction completed, bill settled |
| L-108m, W-2.74/3m    | 800,000.00   |  |  | 773,199.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80  | construction completed, bill settled |
| L-91.5/34m, W-3/2.7m | 800,000.00   |  |  | 772,730.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 63  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                            |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| 19 | Concreting the road from Mr.Kulasingh's home to Mr.Karunadasa's house at Kurundg kanda                                        | කුරුන්දි කන්ද කුලසිංහ මහනාගේ නිවස අසල සිට කරුණාදාස මහනාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 100)                                                      | 114B<br>Kurunde<br>kande   | RA |
| 20 | construction retaining wall in kurundakanda access road(near by Mr. Dulal Pradeep's house to Mrs. Mala mandelawattha's land ) | කුරුන්දි කන්ද ප්‍රවේශ වන මාර්ගයේ (දුලාල් ප්‍රදීප් මහනාගේ නිවස අසල සිට මාලා මණ්ඩලවත්ත මහත්මියගේ ඉඩමෙහි කෙලවර පිහිටි බැම්ම දක්වා) පැති බැම්ම ඉදිකිරීම (මීටර් 70) |                            | RA |
| 21 | Development of remain part of the kurundakanda lunukadewattha dilapidated road (near Mr. Layanal's home)                      | කුරුන්දි කන්ද ලුණුකඩේ වත්ත ,ලයනල් මහනාගේ නිවස අසල සිට අබලන් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවිධර්නය කිරීම                                                                 |                            | RA |
| 22 | Concreting road Kurunde kande Lunukadewattha Mrs.Daya's house to Pushpa range's house                                         | කුරුන්දි කන්ද ලුණුකඩේ වත්ත දයා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කේ.යු.පී. පුෂ්ප රංගන මහනාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම                                          |                            | RA |
| 23 | Concreting road of near Mr.Leslis's house at Kurunde                                                                          | ලෙස්ලි මහනාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 100)                                                                                             | 114 C<br>Kurunde           | RA |
| 24 | Concreting road of under the nuge tree at kurunde                                                                             | නුග ගඟ අසල සිට යට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවිධර්නය කිරීම (මීටර් 600)                                                                                          |                            | RA |
| 25 | concreting the road of Lansiwattha at Abegahawattha                                                                           | අඹගඟවත්ත ලන්සිවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවිධර්නය කිරීම (මීටර් 100)                                                                                         | 114 D<br>Abegahawat<br>tha | RA |
| 26 | concreting with culvert Bady road (from Mr.Dangamuwe's house to main road)                                                    | බැඳිපාර දංගමුව මහනාගේ නිවස අසල සිට ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන සංවිධර්නය කර ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස බෝක්කු සහිතව කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවිධර්නය කිරීම (මීටර් 100)    |                            | RA |
| 27 | concreting Thotagoda pasmaluwa road(Sugunahimi mawatha)                                                                       | තොටගොඩ පස්මාළුව පාර (සුගුණ හිමි මාවත)කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවිධර්නය කිරීම                                                                                          | 114 A<br>Thotagoda         | RA |

|                         |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |                                      |
|-------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|--------------------------------------|
| L-75m, W-2.44m          | 500,000.00   |  |  | 484,888.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500  | construction completed, bill settled |
|                         | 300,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |      | construction completed               |
|                         | 500,000.00   |  |  | 483,859.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |      | construction completed, bill settled |
| L-131.6m, W-2.74m       | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500  | construction completed, bill settled |
| L-28/56.5m, W-2.44/3.04 | 600,000.00   |  |  | 581,618.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 800  | construction completed, bill settled |
| L-140m, W-2.90m         | 1,000,000.00 |  |  | 969,146.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500  | construction completed, bill settled |
| L-115.3m, W-3.65m       | 500,000.00   |  |  | 482,990.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 950  | construction completed, bill settled |
| L-111.2m, W-3.65m       | 1,000,000.00 |  |  | 969,716.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1310 | construction completed, bill settled |
| L-122m, W-2.7m          | 800,000.00   |  |  | 776,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 249  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 28 | concreting mahagedera wattha road towards Mr.premarathna's home & Mr.Samaranayaka'shome                                   | මහගෙදරවත්ත එම්.කේ. ප්‍රේමරත්න මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය සහ එම මාර්ගයේ සමරනායක මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම  | 115 Kapuhempela     | RA |
| 29 | Reforming in the Thotagoda madanayka mawatha road from Kalugewaththa to Godaduwa (towards Kalugewaththa Mrs.Theja's home) | තොටගොඩ මදනායක මාවතේ (කලුගෙවත්ත තේජා මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය ) කලුගෙවත්තෙන් ගොඩදූව දක්වා ඇති වෙල මැදින් ඇති මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම |                     | RA |
| 30 | Reforming Drain With Culvert in Katuhena mawatha                                                                          | කටුගහහේන මාවතේ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ අවශ්‍ය ස්ථාන වලට බෝක්කු යොදා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම                          |                     | RA |
| 31 | Reforming Kalugewattha cross road in godaduwa road                                                                        | කපුගෙම්පල ,ගොඩදූව පාර ,කලුගෙවත්ත හරස් මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම                                                                        |                     | RA |
| 32 | Reforming Katalagahawattha road from Mr.Asela kuragoda's home to Mr.Sarath nanayakkara's home                             | කපුගෙම්පල ,කැටකාලගහවත්ත අසේල කුරගොඩ මහතාගේ නිවස අසල සිට සරත් නානායක්කාර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම                    |                     | RA |
| 33 | Construction retaining wall & Concreting road at Patthinegewattha                                                         | පත්තිනිගෙවත්ත මාර්ගය හා පැති බැම්ම ඉතිරි කොටස සංවධර්නය කිරීම                                                                       | 115A Karanvila      | RA |
| 34 | concreting paragahawattha road towards mr.Chaminda amararathna's home in godaduwa crosss road                             | පලිවතුගොඩ ,ගොඩදූව හරස් පාර ,පරගහවත්ත මාර්ගයේ වමින්ද අමරරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම               | 115 B Paliwathugode | RA |
| 35 | Taring walipatha primrose road                                                                                            | වැලිපත ප්‍රිමරෝස් මාර්ගය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                                                   |                     | RA |
| 36 | Concreting Silverigarden 1 st road                                                                                        | සිල්වරිගාඩර්න් 01 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                                           |                     | RA |

|                              |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|------------------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
|                              | 500,000.00 |  |  | 485,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 16  | construction completed, bill settled |
|                              | 800,000.00 |  |  | 776,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 395 | construction completed, bill settled |
|                              | 500,000.00 |  |  | 445,685.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 100 | construction completed, bill settled |
|                              | 500,000.00 |  |  | 482,928.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 395 | construction completed, bill settled |
| L-63.5m, W-3,2.4m            | 400,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 22  | construction Work completed          |
| R/W 600m, Road L-47m, w-2.4m | 400,000.00 |  |  | 388,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 46  | construction completed, bill settled |
|                              | 500,000.00 |  |  | 341,350.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 22  | construction completed, bill settled |
|                              | 700,000.00 |  |  | 678,961.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 118 | construction completed, bill settled |
| L-52.7m, W-3m                | 400,000.00 |  |  | 388,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 46  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                 |                      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 37 | Concreting Millagaha kanathta wattha road(2nd lane) with retaining wall        | පලිවතුගොඩ මිලිලගහ කනත්ත දෙවන මාගර්ය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                                                                 | 115 Kapuhempel a     | RA |
| 38 | Concreting road side shoe drain above Mr.Samantha's house at pansal kande      | කපුහෙන්පල පන්සල්කන්ද සමන්ත මහතාගේ නිවසට ඉහලින් කැටගල් අල්ලා ඇති මාගර්ය පැති කාණු යොදා සංවධර්නය කිරීම සහ ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 500) | 115 B Paliwathug ode | RA |
| 39 | Development of remain part of the silverygarden 1 st road                      | සිල්වරිගාඩර්න් 01 මාගර්යේ ඉතිරි කොටස සංවධර්නය කිරීම                                                                                                             |                      | RA |
| 40 | Developing the Pindeniya egodawattha road towardsMrs.Kusuma kalansuriya's home | පැණිදෙතිය එගොඩවත්ත මාගර්යේ කුසුමා කලංසුරිය මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන මාගර්ය සංවධර්නය කිරීම                                                                         | 117 C Panideniye     | RA |
| 41 | Taring road from kotuwe gedera kade to meepawela tempal road                   | කොටුවේ ගෙදර කඩේ සිට මීපාවල පන්සල දක්වා මාගර්ය තාර දැමීම (මීටර් 200)                                                                                             | 117P poddela         | RA |
| 42 | Concreting road towards Mr. Samaraweera hettiarachchi's home at Meepawala      | සමරවීර හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාගර්ය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 50)                                                                                   | 117 A Meepawela      | RA |
| 43 | Concreting road of Usgode kanda Ladduhettiwattha at Adderagode                 | මීපාවල උස්ගොඩකන්ද ලදුහෙට්ටිවත්ත මාගර්ය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 100)(අද්දරගොඩ)                                                                                     | 111 E Adderegode     | RA |
| 44 | Developing the Pannamage Houpegewattha access road near rathana hard ware      | පන්නමග රත්න හාඩ් වෙයාර් එක දෙසින් හවුපෙටගවත්තට යන මාගර්ය ඉතිරි කොටස සංවධර්නය කිරීම( 300 m)                                                                      | 117 B Pannamage      | RA |
| 45 | Tarring road & drain haupegewattha mid road                                    | හවුපේ ගෙවත්ත මැද මාගර්ය තාර දමා කාණු සමග සංවධර්නය කිරීම                                                                                                         |                      | RA |
| 46 | Concreting road towards Mr. Kodithuwakku's home                                | කොඩිතුචක්කු මහතාගේ නිවසට යන මාගර්ය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 100)                                                                                  | 117 C Panideniye     | RA |

|                                               |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
| L-109 m, W-2.4m<br>Rw. L-15M                  | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 31  | construction completed, bill settled |
| L-110.4/13.3mm, W-2.4m<br>drain 110.4m W-300m | 1,000,000.00 |  |  | 942,249.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 82  | construction completed, bill settled |
|                                               | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   |     | construction completed,              |
|                                               | 500,000.00   |  |  | 483,779.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 11  | construction completed, bill settled |
| L-115.3m, W-3.65m                             | 1,000,000.00 |  |  | 963,389.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 250 | construction completed, bill settled |
| L-35m, W-2.44m                                | 300,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 13  | construction completed               |
| L-72m, W-3..04m                               | 600,000.00   |  |  | 564,189.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 72  | construction completed, bill settled |
| L-198m, W-3..04,3.96 m                        | 1,000,000.00 |  |  | 965,986.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 155 | construction completed, bill settled |
| L-217 m,W-2.44m                               | 800,000.00   |  |  | 748,757.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 151 | construction completed, bill settled |
|                                               | 500,000.00   |  |  | 484,462.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 35  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                        |                                                                                                                                        |                   |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 47 | Reforming with drain the Kihibiyawattha road (Mrs.Krishani's home)                     | කිහිඬියාවත්ත මාගරිය පැති කාණු සමග (ක්‍රිෂානි මහත්මියගේ නිවස දක්වා )සංවධර්නය කිරීම(125m)                                                | 120 Watereka East | RA |
| 48 | Developing the Watereka kalupahana kanda Udawattha road                                | වටරැක කලුපහන කන්ද උඩවත්ත මාගරිය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 210)                                                                             |                   | RA |
| 49 | Taring Usedanda road                                                                   | උස්ඵ්දණ්ඩ පාර තාර දමා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                                                                       |                   | RA |
| 50 | Concreting Shantha ritaswattha 08 th lane                                              | ශාන්ත රිටාස්වත්ත 08 වන පටුමග සංවධර්නය කිරීම                                                                                            |                   | RA |
| 51 | constructing side drain the Kalupahanage wattha road (Mr.Somirathna's home road)       | කලුපහනගෙවත්ත මාගර්යේ (වෛද්‍ය සොමිරත්න මහතාගේ නිවසට ප්‍රවේශ වන මාගර්ය) පැති කාණු යෙදීම (මීටර් 250)                                      |                   | RA |
| 52 | Developing the road of Kalupahana bopegewattha 2nd lane                                | වටරැක කලුපහන බෝපගෙවත්ත 02 වන පටුමග සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 75)                                                                            |                   | RA |
| 53 | Developing the road of Kalupahana bopegewattha 7th lane(to wards Mr.Gayan's home)(75m) | වටරැක කලුපහන බෝපගෙවත්ත 07 වන පටුමග(ගයාන් මහතාගේ නිවස දක්වා) සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 75)                                                   | 120A Mampitiye    | RA |
| 54 | Developing with box culvert the kahatagaha wattha road at Mihidumawatha                | මිහිඳු මාවත කහටගහවත්ත මාගර්ය බෝක්කු සමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම                                                                           |                   | RA |
| 55 | Reforming Henawattha road at Mihidumawatha                                             | මිහිඳුමාවතහේනවත්ත මාගර්ය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම                                                                                          |                   | RA |
| 56 | Concreting Karandeniya Koratuwawattha 1st lane & 2nd lane at Mihidumawatha             | මිහිඳු මාවත කරන්දෙනිය කොරටුවවත්ත 1 පටුමග සහ 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                    |                   | RA |
| 57 | Reforming part of Delgahawattha road with guarded fence at Mihidumawatha               | මාමිපිටිය මිහිඳු මාවත දෙල්ගහවත්ත මාගර්යේ ඉතිරි කොටස ආරක්ෂිත වැට සමග සංවධර්නය කිරීම                                                     |                   | RA |
| 58 | Taring/ Concreting Wavewattha road near Wijewardena's home in Batuwanthudawa           | බටුවන්තුඩාව වැවේවත්ත පාර විජේගුණවධර්න නිවස අසල සිට (බටුවන්තුඩාව පන්සලට යාබද ඉඩම දක්වා ) තාර/කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 100) | 121 Wakwalla      | RA |

|                 |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|-----------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
|                 | 900,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 33  | construction Work completed          |
| L-75 m, W-2.44m | 500,000.00   |  |  | 484,197.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 25  | construction completed, bill settled |
| L-85 m, W-3m    | 1,000,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 400 | construction Work completed          |
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 25  | construction Work completed          |
| L-104 m, W-2.4m | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 14  | construction completed               |
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   |     | construction completed               |
|                 | 300,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   |     | construction completed               |
| L-125 m, W-2.4m | 500,000.00   |  |  | 418,837.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 22  | construction completed, bill settled |
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 15  | construction completed               |
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 68  | construction completed               |
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   |     | construction Work completed          |
|                 | 600,000.00   |  |  | 581,134.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 22  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | Taring paraduawawattha access road (2 nd part)                                                                             | පරදුව වත්තට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය(2 වන කොටස) සංවධර්නය කිරීම                                                                                               |
| 60 | Reforming wakwella duwawattha remain road near Mr.Shelten's home(15m) & the road leading up to the near Mr.Luxshman's home | වක්වැල්ල දූවවත්ත පාර ෂෙල්ටන් මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස (මීටර් 15 ) සහ ලක්ෂ්මන් මහතාගේ නිවස අසලින් ඉහලට ඇති මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම(65m) |
| 61 | Taring towards wakwalla road across Batuwantudawa & Seriyagoda                                                             | බටුවන්තුඩාව සේරියගොඩ හරහා වක්වැල්ල දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 1500)                                                                   |
| 62 | Concreting the seriyagode road near at mitikade                                                                            | මීටිකඩේ අසලින් සේරියගොඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (මීටර් 350)                                                                              |
| 63 | Concreting the part of thotiwattha road towards Mr. Ariyadasa's house                                                      | තොට්වත්ත ආරියදාස මහතාගේ නිවසට යන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 100)                                                           |
| 64 | Concreting part of molligoda crescent road                                                                                 | මොල්ලිගොඩ ක්‍රසන්ට් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 100)                                                                    |
| 65 | Concreting Dalintenwattha 2nd road( Mrs. Godewattha's home road)                                                           | ඩාලින්ටන්වත්ත දෙවන පටුමහ හරස් මාර්ගය ගොඩවත්ත මීගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (මීටර් 300)                                                      |
| 66 | Concreting Dalintenwattha 2nd cross road( Mr.Nayanabandu's home road)                                                      | හපුගල ඩාලින්ටන්වත්ත දෙවන හරස් මාර්ගයේ නයනබන්දු මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (මීටර් 400)                                                |
| 67 | Reforming the entrance road to hapugala janaudana gammanaya                                                                | හපුගල ජනලදාන ගම්මානයට පිවිසුම් මාර්ගයේ සිට ජනලදාන බුදු පිළිමය මාර්ගය නිශාන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (මීටර් 300)                      |

|                 |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|-----------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
|                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 28  | construction Work completed          |
|                 | 400,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 49  | construction Work completed          |
| L- m, W-m       | 1,000,000.00 |  |  | 886,855.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 538 | construction completed, bill settled |
| L-50 m, W-2.45m | 1,000,000.00 |  |  | 948,296.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 15  | construction completed, bill settled |
| L-50 m, W-2.45m | 400,000.00   |  |  | 331,500.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |     | construction completed, bill settled |
|                 | 400,000.00   |  |  | 358,999.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 60  | construction completed, bill settled |
| L-137.5 m, W-3m | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 12  | construction completed, bill settled |
|                 | 1,000,000.00 |  |  | 968,128.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 303 | construction completed, bill settled |
|                 | 1,000,000.00 |  |  | 952,807.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 339 | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                             |                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Concreting Mount plaset wattha upper road near Mr. Keerthi boralassa's home                 | මවුන්ට් ප්ලසන්ට් වත්ත උඩ පාර කීකරී බොරලැස්ස මහතාගේ නිවසට යන මාගර්ය ඉතිරිය කොන්ක්‍රීට් කර සංවධර්නය කිරීම.(මීටර් 250)                    |
| 69 | Developing mauntplasant wattha mid road with side drain near Mrs. Ananda Gunathilaka's home | මවුන්ට්ප්ලසන්ට්වත්ත මැද පාර ආනන්ද ගුණතිලක මහතාගේ නිවස අසල ඇති කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කර එම මාගර්ය තාර/කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම |
| 70 | Reforming Dalintanwattha peella road towards Mrs.Sunila Jajanthi's home                     | ඩාලින්ටන්වත්ත පිල්ල මාගර්ය සූනිලා ජයන්ති මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට කලුපහන මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාගර්ය සංවධර්නය කිරීම (300m)         |
| 71 | Reforming(tara/concret) the road from Mrs.Deepthi's home to Mrs.Sudeepa's home              | දීප්ති මහත්මියගේ නිවස අසල සිට සුදීපා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාගර්ය තාර/කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම (400m)                             |
| 72 | Construct retaining wall at dalintonwatha 2nd lane                                          | ඩාලින්ටන්වත්ත 02 වන පටුමග පැති බැම්ම ඉදිකිරීම                                                                                          |
| 73 | Developing the Molligodawattha Gallellawatha road                                           | මොල්ලිගොඩවත්ත ගල්ලේල්ලවත්ත තාර/කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම (150m)                                                                   |
| 74 | Concreting Mulana wattha 1st cross road near Mr.Sumathipala's home at Niladeniya            | නිලදෙනිය මූලනවත්ත ග්‍රාමීය පටුමග 1 හරස් මාගර්ය සුමනිපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාගර්ය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 250)    |
| 75 | Taring Jayesekara kande road                                                                | ජයසේකරකන්ද ප්‍රධාන පාර ඉතිරිය තාර දමා සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 250)                                                                       |
| 76 | Taring SarasawiUyana road                                                                   | සරසවිඋයන මාගර්ය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම.                                                                                               |
| 77 | Concreting drain at Niladeniya main road                                                    | නිලදෙණිය ප්‍රධාන මාගර්යේ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                                  |

123 A  
Niledeniye

|    |
|----|
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |
| RA |

|                 |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|-----------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
| L-140m, W-3m    | 1,000,000.00 |  |  | 969,985.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 12  | construction completed, bill settled |
|                 | 650,000.00   |  |  | 500,089.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 28  | construction completed, bill settled |
|                 | 500,000.00   |  |  | 474,880.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 241 | construction completed, bill settled |
|                 | 1,000,000.00 |  |  | 968,925.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 218 | construction completed, bill settled |
|                 | 800,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 205 | construction completed               |
|                 | 605,000.00   |  |  | 586,731.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 28  | construction completed, bill settled |
| L-77 m, W-2.44m | 500,000.00   |  |  | 483,981.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 19  | construction completed, bill settled |
| L-240 m, W-3m   | 1,000,000.00 |  |  | 969,517.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 60  | construction completed, bill settled |
|                 | 350,000.00   |  |  | 339,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 50  | construction completed, bill settled |
|                 | 500,000.00   |  |  | 468,575.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 60  | construction completed, bill settled |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 78 | Taring rest of the Sarasawiasapuwa main road                                                    | සරසවි අසසුව ප්‍රධාන මාගර්ගේ ඉතිරිය සංවධර්නය කිරීම (මීටර් 200)                                                                                 |                         | RA |
| 79 | Developing the molligodawattha upper road                                                       | මොල්ලිගොඩවත්ත ඉහළ මාගර්ග (මීටර් 35) සංවධර්නය කිරීම                                                                                            |                         |    |
| 80 | Concreting the road towards Mr. Rangith's home at Palawattha                                    | පැලවත්ත රංජිත් මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාගර්ග තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 200)                                               | 123B palewattha         | RA |
| 81 | Concreting the drain on Palawattha cemetry road                                                 | පැලවත්ත පොදු සුසාන භූමිය දක්වා දිවෙන මාගර්ග කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම.(100m)                                               |                         | RA |
| 82 | Concreting part of the road near Upegama ground(near Mr. Sunil wakunugoda's shop)               | අපේගම ක්‍රීඩාපිටිය අසලින් දකුණට ඇති මාගර්ග (සුනිල් වැකුණුගොඩ මහතාගේ වෙළඳසැල අසලින් ඇති මාගර්ග)ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම(50m) | 123 C Abesundere wattha | RA |
| 83 | Concreting the road towards Mr. Sudath'home                                                     | වරාය සුදන් මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාගර්ග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම(50m)                                                                  |                         | RA |
| 84 | Concreting apegama main road                                                                    | අපේගම ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 90)                                                                                 |                         | RA |
| 85 | Developing Udyana kanda road at Apegama                                                         | අපේගම උද්‍යාන කන්ද මාගර්ග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 75)                                                                                          |                         | RA |
| 86 | Developing the Vakunugodawattha road                                                            | වැකුණුගොඩවත්ත පාර සංවධර්නය කිරීම                                                                                                              |                         | RA |
| 87 | Developing the road from Maharaba house to Mr.Ravi kalansuriya's home & towards under side road | අපේගම පාර මැහැරඹි ගෙදර නිවස අසල සිට රවී කලංසුරිය මහතාගේ නිවස දක්වා සහ එතැන් සිට පහලට ඇති මාගර්ග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 100)                   |                         | RA |

|                |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                                      |
|----------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--------------------------------------|
|                | 800,000.00 |  |  | 774,114.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 71  | construction completed, bill settled |
|                | 195,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |     | construction Work completed          |
|                | 350,000.00 |  |  | 323,992.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20  | construction completed, bill settled |
|                | 450,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 | construction Work completed          |
|                | 300,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5   | construction Work completed          |
|                | 300,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 24  | construction Work completed          |
| L-53m, W-3.65m | 500,000.00 |  |  | 476,046.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 230 | construction completed, bill settled |
| L-65m,W-2.74m  | 500,000.00 |  |  | 483,639.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 67  | construction completed, bill settled |
|                | 600,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11  | construction Work completed          |
|                | 500,000.00 |  |  | 433,523.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |     | construction completed, bill settled |

|    |                                                                            |                                                                                                              |                    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 88 | Taring Universalcity & roswood wattha road (near Mr. Sudeere's house road) | යුනිවසර්ල්සිටි සහ රොස්ට්‍රඩ් දක්වා ඇති මාර්ගය (සුධිර මහතාගේ නිවස අසල ඇති මාර්ගය) සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 200) | 123 D Bereliyedole | RA |
| 89 | Developing Universalcity 4th lane                                          | යුනිවසර්ල් සිටි 04 වන පටුමග සංවධර්නය කිරීම.                                                                  |                    | RA |
| 90 | concreting Bereliyedole 1 st lane(Mrs.Dilhani's home)                      | බෙරලියදොල පලමු පටුමග දිල්හානි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 200)       |                    | RA |
| 91 | Taring the road from Universal main road to Mr. Rasika's home              | යුනිවසර්ල්සිටි ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රසික මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 250)         |                    | RA |
| 92 | concreting Universal city road towards Mr.Duminda's home                   | යුනිවසර්ල් සිටි දුමින්ද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් දමා සංවධර්නය කිරීම(200m)                 |                    | RA |
| 93 | Taring the panideniya road at Kithulampitiya                               | කිතුලම්පිටිය පැණිදෙණිය මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 30)                                                     | 124 Kithulampitiye | RA |
| 94 | Developing the Kajjugaswattha road(towards Mr.Upali's home)                | කජ්ජුගස්කනත්ත වත්ත පාර (උපාලි මහතාගේ නිවස දක්වා)තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 45)           |                    | RA |
| 95 | Developing the panideniya wattha road at Kithulampitiye                    | කිතුලම්පිටිය පැණිදෙණියවත්ත මාර්ගය සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 30)                                                 |                    | RA |
| 96 | Developing the Baberandagewattha mid road at Kithulampitiye                | කිතුලම්පිටිය බබරැන්දෙගෙවත්ත මැද පාර සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 200)                                              |                    | RA |
| 97 | Developing theGodawattha road at Galkatiya                                 | ගල්කැටිය ගොඩවත්ත පාර සංවධර්නය කිරීම. (මිටර් 350)                                                             |                    | RA |

|                                          |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|------------------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
| L-206 m, W-3m                            | 1,000,000.00 |  |  | 966,451.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 230 | construction completed, bill settled |
|                                          | 250,000.00   |  |  | 237,789.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 22  | construction completed, bill settled |
| L-130m, W-3m                             | 1,000,000.00 |  |  | 952,219.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 39  | construction completed, bill settled |
| L-68/35/56/109m, W-5.48 /3.96/3.35/2.74m | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 138 | construction completed, bill settled |
|                                          | 750,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 515 | construction Work completed          |
|                                          | 200,000.00   |  |  | 193,089.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |     | construction completed, bill settled |
|                                          | 400,000.00   |  |  | 275,863.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 30  | construction completed, bill settled |
|                                          | 200,000.00   |  |  | 170,723.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 93  | construction completed, bill settled |
|                                          | 600,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 13  | construction Work completed          |
|                                          | 600,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 70  | construction Work completed          |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                    |                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 98  | Development of the Rathnagiriwatha -apegama main road                           | රත්නගිරිවත්ත -අපේගම ප්‍රධාන මාර්ග සංවධර්නය කිරීම                                                                                   |                         | RA |
| 99  | concreting part of the Puwakwattha road from Navinna main road to bundelewattha | පුවක්වත්ත පාර නාවින්න ප්‍රධාන මාර්ග සිට බුදලේවත්ත හරහා නාවින්න ප්‍රධාන මාර්ග දක්වා ඉතිරි කොටස තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 300) | 124 A<br>Thunhiripane   | RA |
| 100 | Drain concreting at palagala kanda Mrs,Dilhani's home to Temple                 | පලාගකන්ද ප්‍රදේශයේ දිල්හානි සතරසිංහ මහත්මියගේ නිවස අසල සිට පන්සල දක්වා ඇති මාර්ග හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (මීටර් 400)    |                         | RA |
| 101 | Developing the road from Mr.saman's home to Mr. kavindra's home                 | සමන් මහතාගේ නිවස අසල සිට කවින්ද්‍ර මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාර්ග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 100)                                          | 124 B<br>Silwegewattha  | RA |
| 102 | Developing the road from Mr.Roshan's home to Monaradugala road at Silvagewattha | සිල්වගෙවත්ත ජී.එම්. රොෂාන් මහතාගේ නිවස ලඟින් ආරම්භවන මාර්ග මොණරදූගල දක්වා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 250)                              |                         | RA |
| 103 | concreting part of the Ugurassagaha wattha road at Silvagewattha                | සිල්වගෙවත්ත උගුරැස්සගහවත්ත මාර්ග ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 250)                                             |                         | RA |
| 104 | Taring the V.I.P. Estate road with side drain                                   | වී.අය.පී.එස්ටේට් මාර්ග තාර දමා සංවධර්නය කිරීම. සහ පැති කාණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම(400m)                                                | 124 C<br>Kahaduwewattha | RA |
| 105 | Developing the Isuru place road at Kalegana mahawatha                           | කල්ගාන මහවත්ත ප්‍රධාන මාර්ග ඉසුරු පෙදෙස මාර්ග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 300)                                                          | 125<br>Kalgane South    | RA |
| 106 | Developing the 1st lane at Kalegana mahawatha                                   | කල්ගාන මහවත්ත පලමු පටුමග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 70)                                                                                |                         | RA |
| 107 | Developing the 4th lane at Mahawatha isuru place                                | මහවත්ත ඉසුරු පෙදෙස 4 වන පටුමග සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 50)                                                                           | 120A<br>Mampitiye       | RA |

|                   |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |     |                                      |
|-------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-----|--------------------------------------|
|                   | 800,000.00   |  |  | 775,277.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 |     | construction completed, bill settled |
|                   | 1,000,000.00 |  |  | 932,213.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 363 | construction completed, bill settled |
|                   | 1,000,000.00 |  |  | 914,668.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 272 | construction completed, bill settled |
| L-148.5m, W-2.44m | 1,000,000.00 |  |  | 967,649.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 600 | construction completed, bill settled |
| L-72m,W-2.45m     | 500,000.00   |  |  | 483,032.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 39  | construction completed, bill settled |
|                   | 1,000,000.00 |  |  | 969,950.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 110 | construction completed, bill settled |
| L-273.5m,W-2.65m  | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 60  | construction completed, bill settled |
|                   | 1,000,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |   | 275 | construction completed               |
|                   | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |   | 27  | construction Work completed          |
|                   | 300,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |   |     | construction Work completed          |

|     |                                                                                      |                                                                                                |                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 108 | Tarring Kalegana Walawwattha road                                                    | කලේගාන බෝපෙ පාර වලව්වක් මාගර්ය තාර දමා සංවධර්නය කිරීම.                                         | 125 Kalggane South   | RA |
| 109 | Reforming Kuruduwattha road at Mampitiya                                             | මාම්පිටිය කුරුදුවත්ත මාගර්ය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම                                               |                      | RA |
| 110 | Concreting two part of the road towards Mr.Gamini Jayasuriya's home at Nagarukkarama | නාගරුක්කාරාම ගාමිණී ජයසූරිය මහතාගේ නිවසට යන මාගර්ය කොටස් දෙකම කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. | 125 A Kalegane north | RA |
| 111 | Concreting VC road towards Mr. Saranaveera's home at kalegana                        | කලේගාන ඩී.සී. පාර රණවීර මහතාගේ නිවසට යන මාගර්ය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම.                |                      | RA |
| 112 | Concreting part of Kuruduwattha road at Nagarukkaramaya                              | නාගරුක්කාරාම කුරුදුවත්ත මාගර්යේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම.                    |                      | RA |
| 113 | Taring road towards Mr.Agith Kumara's home at Nagarukkaramaya                        | නාගරුක්කාරාම අජිත් කුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාගර්ය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම.                  |                      | RA |
| 114 | Developing the V.C road towards Mr. chandana's home at Kalegana                      | කලේගාන ඩී.සී. පාර වන්දන මහතාගේ නිවස දක්වා මාගර්යේ දෙපසට ඇති මාගර් සංවධර්නය කිරීම               |                      | RA |
| 115 | Concreting part of cottewatta road at Godekande                                      | කෝට්ටවත්ත මාගර්යේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම.                                  | 126 Godekande        | RA |
| 116 | Construct retaining wall & drain in front of the road Dulanga's hall at Godakanda    | ගොඩකන්ද දුලංගා හෝටලය ඉදිරිපිට ඇති මාගර්යේ පැතිබැම්ම සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.(මීටර් 50)      |                      | RA |
| 117 | Developing the Godakanda gurudewawatha road                                          | ගොඩකන්ද ගුරුදේවවත්ත මාගර්ය සංවධර්නය                                                            |                      | RA |
| 118 | Concreting cottewatta road at Godekande                                              | කොට්ටගෙවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 200)                                   |                      | RA |
| 119 | Taring Inland hill by road                                                           | කරාපිටිය ඉන්ලන්ඩ් හිල්ස් අතුරු මාගර්ය පද්ධතිය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 400)             | 126 A Karapitiya     | RA |

|                      |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                                      |
|----------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--------------------------------------|
|                      | 800,000.00 |  |  | 425,433.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 55  | construction completed, bill settled |
|                      | 400,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 73  | construction Work completed          |
| L-62m, W-2.94m       | 800,000.00 |  |  | 327,063.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50  | construction completed, bill settled |
|                      | 400,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15  | construction Work completed          |
|                      | 400,000.00 |  |  | 237,591.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 38  | construction completed, bill settled |
|                      | 400,000.00 |  |  | 309,621.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20  | construction completed, bill settled |
|                      | 400,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 23  | construction Work completed          |
| L-68 m, W-3 m        | 500,000.00 |  |  | 482,516.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 75  | construction completed, bill settled |
|                      | 200,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12  | construction Work completed          |
|                      | 400,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |     | construction Work completed          |
| L-68 m, W-3 m        | 500,000.00 |  |  | 482,409.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 75  | construction completed, bill settled |
| L-191.5 m,W-2.7/2.4m | 500,000.00 |  |  | 484,987.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 | construction completed, bill settled |

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 120 | Developing Panvila duwawattha road near Mr.jayarathana's home                                                            | පන්විල දූවවත්ත ජයරත්න මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 80)                                                        |                  | RA |
| 121 | Concreting hikgahawattha 1st Lane at Karapitiya                                                                          | කරාපිටිය හික්ගහවත්ත පළමු පටුමග තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම                                                                                               |                  | RA |
| 122 | Reforming the Kirimatimulla road(near pin well)                                                                          | කිරිමැටියමුල්ල මාවත (පින් පිඳ අසලින් ඇති මාර්ගය) සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 200)                                                                         |                  | RA |
| 123 | Development of Karapitiya inlandhills inter road system 2 nd step ( near Mr.ranjith's house to kirimatimulla inter road) | කරාපිටිය ඉන්ලන්ඩ් හිල්ස් අතුරු මාර්ගය පද්ධතිය 02 වන අදියර (රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට කිරිමැටිමුල්ල වැටෙන අතුරු මාර්ගය ) සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 400) |                  | RA |
| 124 | concreting the road near Mr.chaminde jayanatha's house                                                                   | ගල්කැටිය වමින්ද ජයනාත් මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 80)                                                     | 126 B Galketiye  | RA |
| 125 | concreting the road near Mr. Hemapala's house                                                                            | ගල්කැටිය හේමපාල මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 80)                                                            |                  | RA |
| 126 | Taring Devegiri temple road near Godakande MOH office                                                                    | ගොඩකන්ද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය අසලින් දේවගිරි විහාරයට යන පාර තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 600)                                                 | 126 C Holuwagode | RA |
| 127 | Development of the road infrount of the kalansuriya garage (taring/concreting)                                           | කලංසූරිය ගරාජය ඉදිරිපසින් ඇති මාර්ගය තාර/කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම.                                                                            |                  | RA |
| 128 | Concreting Devegiri temple road from Allathota to dam                                                                    | දේවගිරි විහාර පාරේ ඇල්ලතොට මාර්ගයේ ඉදිරිපිට වෙල්ල දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවධර්නය කිරීම.                                                    |                  | RA |
| 129 | Taring Batuwantudawa road from Mr. Thushara jayawardena's home to Kandepala thuduwwattha                                 | උළුවිටිකේ බටුවන්තුඩාව පාර තුෂාර ජයවධර්න මහතාගේ නිවස අසල සිට කැන්දපල තුඩුව වත්ත දක්වා මාර්ගය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 300)                     | 127 Uluwitike    | RA |

|                          |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |                                      |
|--------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------------|
|                          | 400,000.00   |  |  | 363,605.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 18  | construction completed, bill settled |
|                          | 1,000,000.00 |  |  | 968,810.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 81  | construction completed, bill settled |
| L-28.25/153 m,W-2.4/3.6m | 800,000.00   |  |  | 710,396.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 84  | construction completed, bill settled |
|                          | 500,000.00   |  |  | 483,555.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |     | construction completed, bill settled |
| L-34.4 m,W-2.4m          | 250,000.00   |  |  | 239,150.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 32  | construction completed, bill settled |
| L-47.8 m, W-2.10m        | 250,000.00   |  |  | 240,763.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 20  | construction completed, bill settled |
|                          | 800,000.00   |  |  | 773,182.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 100 | construction completed, bill settled |
| L m, W-m                 | 500,000.00   |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   |     | construction Work completed          |
| L m, W-m                 | 800,000.00   |  |  | 775,549.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 50  | construction completed, bill settled |
|                          | 800,000.00   |  |  | 762,952.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 43  | construction completed, bill settled |

|     |                                                                                              |                                                                                                                      |                        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 130 | concreting the Alhengodewattha road                                                          | ඇල්හේන්ගොඩවත්ත මාගරය සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 170)                                                                     |                        | RA |
| 131 | Developing Richway cresent road At Uluwitike                                                 | උළුවිටිකේ රිජ්වේ ක්‍රසන්ට් මාගරය සංවධර්නය කිරීම (200m)                                                               |                        | RA |
| 132 | concreting the jastinkande arama road                                                        | හිරිඹුරගම ජස්ටින් කන්ද ආරාමයට යන මාගරය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 250)                                  | 127 A Hiriburegam e    | RA |
| 133 | concreting theNaiduwa road at Opatha                                                         | ඕපාත නයිදුව මාගරය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 200)                                                       | 127B Opatha            | RA |
| 134 | Developing rest of the Haggodaduwa road (from Eriyagaha junction)                            | ඕපාත හග්ගොඩදුව මාගරයේ ඉතිරිකොටස සංවධර්නය කිරීම. (රීරියගහ මංසන්ධියේ සිට)                                              |                        | RA |
| 135 | Developing the Saniside wattha access road with retaining wall                               | සනිසයිඩ් වත්තට ඇතුල්වන මාගරයේ පැති බැම්ම සහ මාගරය සංවධර්නය කිරීම                                                     | 127 C Bokeremulle gode | RA |
| 136 | Developing The nakandewattha road with culvert & retaining wall                              | නියෝබේකරිය ඉදිරිපිට නාකන්දවත්ත මාගරය බෝක්කු පැතිබැම් සහිතව සංවධර්නය කිරීම(මීටර් 300) 2 වන අදියර                      |                        | RA |
| 137 | Taring Sarasavi pedesa road                                                                  | සරසවි පෙදෙස මාගරය තාර යොදා සංවධර්නය කිරීම. (පලවන අතුරු මාගරය සමඟ) (මීටර් 200)                                        | 127 D Bangelawatt ha   | RA |
| 138 | Developing the by road from Mr.sirisena's home at baddegama main road to Mr.lleperuma's home | බද්දේගම ප්‍රධාන මාගරයේ සිරිසේන මහතාගේ නිවස ලඟ සිට ඉලේපෙරුම මහතාගේ නිවස දක්වා අතුරු මාගරය සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 250) |                        | RA |
| 139 | Developing Kottewattha main road at Uluwitike                                                | උළුවිටිකේ කෝට්ටෙවත්ත ප්‍රධාන මාගරය සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 60)                                                        |                        | RA |
| 140 | Development of nakandewattha road near Niyobekery                                            | නියෝබේකරිය අසලින් ඇති නාකන්දවත්ත මාගරය සංවධර්නය කිරීම                                                                | 127 C Bokeremull egode | RA |
| 141 | Reforming navinna muslim mosque road                                                         | නාවින්න මුස්ලිම් පල්ලිය පාර සංවධර්නය කිරීම                                                                           | 127 E Navinna          | RA |

|                      |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |     |                                      |
|----------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-----|--------------------------------------|
| L-90m, W-2.74m       | 800,000.00   |  |  | 674,821.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 89  | construction completed, bill settled |
|                      | 1,000,000.00 |  |  | 966,779.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 42  | construction completed, bill settled |
|                      | 800,000.00   |  |  | 771,794.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 353 | construction completed, bill settled |
| L-35m,W-2.44m        | 800,000.00   |  |  | 775,662.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 |     | construction completed, bill settled |
|                      | 700,000.00   |  |  | 664,716.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 87  | construction completed, bill settled |
|                      | 800,000.00   |  |  | 775,105.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 83  | construction completed, bill settled |
|                      | 1,000,000.00 |  |  | 970,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 64  | construction completed, bill settled |
|                      | 900,000.00   |  |  | 797,618.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 45  | construction completed, bill settled |
| L-90 /12m, W-2.45/3m | 800,000.00   |  |  | 775,636.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 25  | construction completed, bill settled |
|                      | 500,000.00   |  |  | 484,113.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 123 | construction completed, bill settled |
|                      | 1,100,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |   |     | construction Work completed          |
|                      | 700,000.00   |  |  | 674,115.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 252 | construction completed, bill settled |

|       |                                                            |                                                                                                           |                     |    |                           |                  |               |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |    |     |       |                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------|------------------|---------------|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-------|--------------------------------------|
| 142   | concreting the road Of Araliyawattha                       | නාවින්න වැලිගොඩවත්ත පාර සංවධර්නය කිරීම. (මීටර් 250)                                                       |                     | RA |                           | L -78 m, W-2.43m | 500,000.00    |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   | 1  |     | 171   | construction completed               |
| 143   | concreting the road towards Mr.Dammigewattha's home        | ධම්මිගෙවත්ත මහින්දරත්න මහතා නිවස දෙසට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම                                               | Abegahawat htha     | RA | Hon.Piyese ne gamage      | L -48 m, W-2.1m  | 500,000.00    |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   | 1  |     | 20    | construction completed               |
| 144   | Taring Universal main road                                 | යුනිවසර්ල් සිටි ප්‍රධාන මාර්ග තාර දැමීම                                                                   | Beraliyedola        | RA |                           | L -91m, W-25.48m | 500,000.00    |  |  | 397,492.12    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   | 27    | construction completed, bill settled |
| 145   | Taring ride side road near neluwa shop's from main road    | යුනිවසර්ල් සිටි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නෙලුව කඩේ ලග සිට දකුණට ඇති පාර තාර දැමීම                                  |                     | RA |                           | L -150m, W-3.35m | 500,000.00    |  |  | 484,854.77    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   | 138   | construction completed, bill settled |
| 146   | Concreting Punchiduwawatha drain                           | පුංචිදුවවත්ත පාර කාණු පද්ධතිය සැකසීම හා කොන්ක්‍රීට් කිරීම                                                 | Labuduwe            | RA | Hon.Manu sha nanayakka ra |                  | 500,000.00    |  |  | 485,000.00    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   | 45    | construction completed, bill settled |
| 147   | Reforming Haggodaduwa road at Opatha                       | රීරියගහ ඕපාත මාර්ගයේ රාහුල මහා විද්‍යාලයට නුදුරින් පිහිටි නිල්මිණි බේකරිය අසලින් ඇති මාර්ග සංවධර්නය කිරීම | 127 B Opatha        | RA |                           |                  | 1,000,000.00  |  |  | 969,580.47    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   |       | construction completed, bill settled |
| 148   | Reforming Kalupahana obawattha road with 1st & 2nd by road | වටරැක නැගෙනහිර කලුපහන ඔබවත්ත මාර්ගය 1 වන 2 වන අතුරු මාර්ග ද සමග තාර දමා සංවධර්නය කිරීම                    | 120 Watereka Eas    | RA |                           |                  | 400,000.00    |  |  | 336,104.51    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   |       | construction completed, bill settled |
| 149   | Reforming kithulampitiya Suprimcity road                   | කිතුලම්පිටිය ආනන්ද මාවත සුප්‍රිම් සිටි මාර්ග සංවධර්නය                                                     | 124 Kithulampiti ye | RA | Hon.Pro. Ashu marashinh a |                  | 800,000.00    |  |  | 775,221.88    |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   |       | construction completed, bill settled |
| Total |                                                            |                                                                                                           |                     |    |                           |                  | 95,950,000.00 |  |  | 72,520,112.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 | 18172 |                                      |

\*Projects should be categorized for following sectors

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RA - Rural Access      |             |
| EL - Rural Electricity |             |
| SF - Sanitory Facility | <div></div> |
| PG - Play Ground       |             |

\*\*Physical Progress

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> A - Estimates are being / to be prepared B - For Constructions : B1 - Estimates Approved &amp; Bid Documents Prepared, B2 - Quotation / Bid called, B3 - Quotation / Bid Received, B4 - Contract Awarded Other Identified Institutions/ CBO's to provied Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimate prepared C - For Constructions : Start construction work, 40% completed Other :placed order for goods D - For Constructions : 60% completed Other: Received goods / Instruments as per the order </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MI - Minor Irrigation                     | E - For Constructions : 80% completed Other: Received goods / Instruments as per the order                |
| RE - Rural Economy                        | F - For Constructions : 99% completed Other: Completed list of goods and beneficiaries                    |
| LCD - Livelihood and Capacity Development | G - For Constructions : 100 completed Other: Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs |
| EP - Environmental programme              |                                                                                                           |
| TD - Tourism Development                  |                                                                                                           |
| RC - Religious Center Development         |                                                                                                           |
| HD - Housing Development                  |                                                                                                           |
| SW - Social Weifare                       |                                                                                                           |































