

ගම සමඟ පිළිසඳර - 2022/08/31 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - බෝපෙ පෝද්දල

වැඩසටහන - පළාත් පාලන

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	මුළු ඇස්තමේන්තුක පිරිවැය රු.	2022 අනුමත මුදල රු.	ගිවිසුම් ගත මුදල රු.	ගිවිසුම් ගත දිනය	භෞතික ප්‍රගතිය				වියදම රු.			වෙනත්
							C (20%)	D (21-49%)	E (50-99%)	F (100%)	2022.03.31	2022.04.01 - 2022.08.31	මුළු වියදම රු.	
1	අඹගහවත්ත	අත්පදස්සි විද්‍යාලයේ භූමිය සංවර්ධන කටයුතු කර වන වගාව ආරම්භ කිරීම	400,000.00	400,000.00						1		46,650.00	46,650.00	
2	කැරන්විල	කපුහෙම්පළ සුමංගලෝදාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ලේ වහල අලුත්වැඩියාව සඳහා ද්‍රව්‍ය ලබාදීම	320,000.00	300,000.00						1		298,420.00	298,420.00	
3		ආහාර සැකසීමේ කර්මාන්තයේ නිරතවූවන් සඳහා උපකරණ ලබාදීම		20,000.00						1		19,360.00	19,360.00	
4	පලිවතුගොඩ	කපුහෙම්පළ සුමංගලෝදාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ලේ වහල අලුත්වැඩියාව සඳහා ද්‍රව්‍ය ලබාදීම	320,000.00	300,000.00						1		300,000.00	300,000.00	
5		ආහාර සැකසීමේ කර්මාන්තයේ නිරතවූවන් සඳහා උපකරණ ලබාදීම		20,000.00						1		14,250.00	14,250.00	
	තොටගොඩ	ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් සඳහා උපකරණ ලබාදීම(රූපලාවන්‍ය කටයුතු)	80,000.00											
6		වාහන අලුත්වැඩියාව		80,000.00						1		42,500.00	42,500.00	
7	පෝද්දල	කසළ කළමනාකරන වැඩසටහන යටතේ කසල බදුන් ලබාදීම	80,000.00	80,000.00						1		41,250.00	41,250.00	
8		මීපාවල සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	400,000.00	400,000.00						1		388,258.93	388,258.93	
9	පන්නමග	පෝද්දල ක්‍රීඩාංගනයේ ශේව්‍රව වැට හා බිම සැකසීම	800,000.00	800,000.00						1		776,000.00	776,000.00	
10	ඕපාන	කසළ කළමනාකරන වැඩසටහන යටතේ කසල බදුන් ලබාදීම	80,000.00	80,000.00						1		48,125.00	48,125.00	
	වක්වැල්ල	ස්වයං රැකියාවල නියුක්තිකයින් වූවන් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	600,000.00											
11		වාහන අලුත්වැඩියාව		80,000.00						1		40,000.00	40,000.00	

[illegible]

අනු අංක ය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.	2022 අනුමත මුදල රු.	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.	ගිවිසුම්ගත දිනය	භෞතික ප්‍රගතිය				වියදම රු.			වෙනත්
							C (20%)	D (21-49%)	E (50-99%)	F (100%)	2022.03.31	2022.04.01 - 2022.08.31	මුළු වියදම රු.	
29		බිලොක් ගල් කර්මාන්තය සඳහා මැෂින් එකක්		115,000.00						1	115,000.00		115,000.00	
පරිපාලන වියදම													66,162.05	
				4,663,675.00					29	144,000.00	3,164,102.71	3,374,264.76		

සකස් කළේ :-

නිර්දේශ කළේ :-

අනුමත කළේ :-

.....

.....

.....

.....

සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) ගණකාධිකාරී

ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලේකම්

* භෞතික ප්‍රගති විස්තරය

අක්ෂරය		භෞතික ප්‍රගති විස්තරය	ප්‍රගති ප්‍රතිශතය
C		වැඩ ආරම්භ කර ඇත	20%
D		නිම කිරීමේ ප්‍රගතිය 50% ට වඩා අඩුය	21-49%
E		නිම කිරීමේ ප්‍රගතිය 50% ට වඩා වැඩිය	50-99%
F		වැඩ අවසන් කර ඇත	100%

අනු අංක ය	ග්‍රාම නිලධාරි වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.	2022 අනුමත මුදල රු.	ගිවිසුම් ගත මුදල රු.	ගිවිසුම් ගත දිනය	භෞතික ප්‍රගතිය				වියදම රු.			වෙනත්
							C (20%)	D (21-49%)	E (50-99%)	F (100%)	2022.03.31	2022.04.01 - 2022.08.31	මුළු වියදම රු.	

